



Determina n. 2110 del 05/11/2015

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI

REGISTRO di SETTORE n.ro 828 del 05/11/2015

OGGETTO :

Lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport comunale alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi. Approvazione variante tecnica e suppletiva

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n. 1211 in data 09.07.2015 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport comunale alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi redatto dal R.T.P. StudioEL+ingegneriarchitettura di Francavilla al Mare, dell'importo complessivo di € 180.000,00=, di cui €138.625,64= per lavori ed €41.374,36= per somme a disposizione;

Che con successiva Determina Dirigenziale n. 1406 in data 30.07.2015, a seguito di gara di appalto mediante cottimo fiduciario, i lavori in oggetto venivano aggiudicati a favore della Ditta Di Florio Luigi di Casoli per l'importo contrattuale di €115.031,00= oltre IVA, come da prospetto sottoriportato:

Importo Lavori a base d'asta	Ribasso Offerto	Lavori al netto	Importo Manodopera	Oneri per la Sicurezza	Importo di Contratto
€ 72.935,51	32,350%	€ 49.340,87	€ 47.150,50	€18.539,63	€ 115.031,00

Che i suddetti lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 30.07.2015;

Che in data 18.09.2015 è stato stipulato il relativo contratto rep. N. 3592;

Considerato che in corso di esecuzione il Direttore dei lavori ha ravvisato la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le ragioni di seguito esposte:

- L'intervento prevedeva, fra l'altro, la fornitura e posa in opera, sui percorsi di smistamento e sulle scale di emergenza, di un pavimento in gomma antibatterica, antisdrucchiolante, ininfiammabile ed autoestinguento, e poiché non è stato possibile reperire sul mercato il materiale in possesso di tutte le caratteristiche suddette si è reso necessario prevederne la sostituzione con uno equivalente;

- Si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni necessarie per l'adeguamento del fabbricato alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi quali:

- fornitura e posa in opera, sui percorsi di smistamento e sulle scale di emergenza, di una pavimentazione in gres porcellanato invece che in gomma;
- fornitura e posa in opera di n. 03 porte REI con maniglione antipanico;

- compartimentazioni con contropareti ignifughe a membrana invece che placcaggio in aderenza, per problemi di umidità;
- sostituzione di corpi illuminanti negli ambienti adibiti ad accademia musicale;
- ulteriore nolo di un ponte su ruote invece di un ponteggio metallico fisso, per una maggiore rapidità della verniciatura intumescente;
- rivestimento della pareti del campo da gioco;
- rimozione di porzioni di intonaco in fase di distacco nei vani scala e ripristino della rasatura;
- sostituzione di un lavandino danneggiato;

Evidenziato che la perizia di variante tecnica e suppletiva di cui sopra è stata redatta ai sensi dell'art.132, comma 1, let. c) del D.Lgs 163/2006, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera e non prevedibili nella fase progettuale;

Visto che la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gianni Duronio, acquisita al prot. n. 32728 del 03.11.2015, dell'importo complessivo di €180.000,00= di cui €143.570,58= per lavori, incluso €15.651,59= quali oneri per la sicurezza, ed €36.413,28= per somme a disposizione, con un aumento dell'importo contrattuale di €28.539,58=, presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO (D.P.R. 207/2010, ART. 16)			
A - LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA (D.P.R. 207/2010, art. 16, comma 1, lett. a)			
Cod.	Descrizione	Importi (€)	
A	Importo dei lavori a corpo ed a misura		175.542,49
	di cui		
A.1	Costo fornitura	98.831,26	
A.2	Costo manodopera	61.059,64	
A.3	Oneri della sicurezza diretti	6.195,59	
A.4	Oneri della sicurezza indiretti	9.456,00	
A.5	A.3 + A.4	15.651,59	
A.6	32,35 % di A.1	Ribasso d'asta sulla fornitura	31.971,91
A.7	A - A.6	Importo dei lavori ribassato	143.570,58
B - SOMME A DISPOSIZIONE (D.P.R. 207/2010, art. 16, comma 1, lett. b)			
B.3	Spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione)	16.000,00	
B.4	1 % di A	Incentivo D.Lgs. 163/2006, art. 92, comma 5	1.755,42
Contributi Cassa di Previdenza			
B.5	4 % di B.3	Contributo Cassa di Previdenza spese tecniche	640,00
I.V.A.			
B.6	10 % di A.7	I.V.A. lavori	14.357,06
B.8	22 % di (B.3 + B.5)	I.V.A. spese tecniche	3.660,80
B.9	B.6 + B.8	Totale I.V.A.	18.017,86
B	SOMMA (B.3:B.5) + B.9	Totale somme a disposizione	36.413,28
ARR		Arrotondamento	16,14
	A.7 + B + ARR	Totale complessivo	180.000,00

Ritenuto di dovere provvedere alla relativa approvazione;

Visto l'art. 161 del D.P.R. 210/2010 ;

Preso atto dell'accettazione da parte della ditta esecutrice dei nuovi prezzi e della sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

Visti:

il D.Lgs. 163/2006;

il D.P.R. 207/2010;

l'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267;

l'art. 192 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267;

l'art. 54 del vigente Statuto Comunale;

l'art. 30 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti in materia di

appalto;

il Decreto Sindacale n.11 del 29.01.2015;

l'art. 16 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti ;

l'art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1, let. C) del D.L.gs.163/2006, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gianni Duronio dell'importo complessivo di €180.000,00= di cui €143.570,58= per lavori, incluso €15.651,59= quali oneri per la sicurezza, ed €36.413,28= per somme a disposizione, con un aumento dell'importo contrattuale di €28.539,58= come da quadro economico sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO (D.P.R. 207/2010, ART. 16)			
A - LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA (D.P.R. 207/2010, art. 16, comma 1, lett. a)			
Cod.	Descrizione	Importi (€)	
A	Importo dei lavori a corpo ed a misura	175.542,49	
di cui			
A.1	Costo fornitura	98.831,26	
A.2	Costo manodopera	61.059,64	
A.3	Oneri della sicurezza diretti	6.195,59	
A.4	Oneri della sicurezza indiretti	9.456,00	
A.5	A.3 + A.4	15.651,59	
A.6	32,35 % di A.1	Ribasso d'asta sulla fornitura	31.971,91
A.7	A - A.6	Importo dei lavori ribassato	143.570,58
B - SOMME A DISPOSIZIONE (D.P.R. 207/2010, art. 16, comma 1, lett. b)			
B.3	Spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione)	16.000,00	
B.4	1 % di A	Incentivo D.Lgs. 163/2006, art. 92, comma 5	1.755,42
Contributi Cassa di Previdenza			
B.5	4 % di B.3	Contributo Cassa di Previdenza spese tecniche	640,00
I.V.A.			
B.6	10 % di A.7	I.V.A. lavori	14.357,06
B.8	22 % di (B.3 + B.5)	I.V.A. spese tecniche	3.660,80
B.9	B.6 + B.8	Totale I.V.A.	18.017,86
B	SOMMA (B.3+B.5) + B.9	Totale somme a disposizione	36.413,28
ARR	Arrotondamento		16,14
	A.7 + B + ARR	Totale complessivo	180.000,00

- 2) di autorizzare la Ditta Di Florio Luigi di Casoli alla esecuzione dei maggiori lavori per l'importo complessivo di €28.539,58= = oltre IVA;
- 3) darsi atto che i lavori di contratto dovranno essere ultimati entro 45 giorni dalla ripresa dei lavori;
- 4) di dare atto che la somma complessiva di €180.000,00=, necessaria per la realizzazione della presente opera pubblica, trova copertura finanziaria sul cap. 33902 per €16.494,40= sull'impegno n. 757/2015 e per €163.505,60= sull'imp. n. 951/2015;
- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. MAURIZIO BASILE

IL DIRIGENTE SETTORE III

ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
- Arch. Roberto OLIVIERI -

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 05/11/2015

IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 2748 del 04/11/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

								Impegni	
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo			Importo	
2015	2	33902	0	2015/	951	3	€	31.393,54	

Francavilla al Mare, lì 05/11/2015

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE 2110 del 05/11/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Nota di Pubblicazione

Il 05/11/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2110 del 05/11/2015 con oggetto :

Lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport comunale alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi. Approvazione variante tecnica e suppletiva

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione

Arch. Olivieri Roberto

Data

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.